

Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático  
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías

Tercer Trimestre 2020

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Metropolitano 2019.

**Descripción de la obra:** Programa de eficiencia energética en el alumbrado público a través de la instalación de sistemas de iluminación autónoma en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

**Municipios:** Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.

**Localidades:** Varias

Oficio de Autorización de Recursos	Fecha	Monto Autorizado	Monto Comprometido		Número de Contrato	Fecha del Contrato	Empresa	Monto contratado	Metas		Avance	
			Obra	Indirectos					Concepto	Cantidad	Físico	Financiero
SH/SUBE/0798/2020	22-abr-20	\$28,373,795.11	\$ 20,795,896.95	\$ 358,549.95	SOP-OBRA-2020-056 F	23-jun-20	Luis Alejandro Escanero González, en participación conjunta con la empresa Arrendamientos Inmobiliarios y Equipos S.A. de C.V.	\$ 20,795,896.95	Instalación de luminaria solar autónoma fotovoltaica (incluye luminaria y poste)	600 pzas	49.00	50.00
									Reposición de banquetas de concreto (por instalación de luminaria)	546 ml		

**Nota:** Para la ejecución y supervisión de la obra, se firmó un Convenio de Coordinación en materia de obra pública con la Secretaría de Obras Públicas.

La diferencia entre el monto autorizado y el monto contratado, por la cantidad de \$7,219,348.21, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que será reintegrado al vencimiento del calendario autorizado por la UPCP.